

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
DU 14 NOVEMBRE 2025

☒ Réception des ouvrages
(1) ☐ Réception partielle concernant :

BDC n°	3515	Notifié le : 11 septembre 2025
Objet :	LA CRAVACHE - TRAVAUX D'AMELIORATION GESTION EAUX PLUVIALES	
Titulaire :	ENTREPRISE DE TRAVAUX VERDEGEM - ETV	

Je soussigné, Maître d'Œuvre, Emeline DEVALLEZ :

- ☒ En présence de M. Jocelyn KATJAWAN, représentant le maître d'ouvrage
- ☐ En présence dereprésentant la personne responsable du marché
- ☐ En l'absence de la personne responsable du marché, celle-ci ayant été dûment convoquée par mes soins
- ☒ En présence de l'entrepreneur dûment convoqué représenté par M. Paul MERIEL (ETV)
- ☐ En l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1 - LES EPREUVES PREVUES AU MARCHÉ

- ☐ ont été effectuées à l'exception de celles indiquées en annexe 2
- ☒ sont concluantes
- ☐ sont concluantes à l'exception de celles indiquées en annexe 2

2 - LES TRAVAUX ET PRESTATIONS PREVUS AU MARCHÉ

- ☐ ont été exécutés
- ☒ ont été exécutés à l'exception de ceux indiqués en annexe 1

3 - LES OUVRAGES

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché
- ☐ sont conformes aux spécifications du marché, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées en annexe 3

4 - LES INSTALLATIONS DE CHANTIER

- ☐ ont été repliées
- ☒ n'ont pas été repliées

5 - LES TERRAINS ET LES LIEUX

- ☐ ont été remis en état
- ☒ n'ont pas été remis en état

Dressé le 14/11/2025

Le Maître d'Œuvre

Accepté le
26/11/2025

Le titulaire

J'atteste que le titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal le

Le Maître d'Œuvre

ANNEXE 1 **Travaux et prestations prévus au marché non exécutés**

Désignation

Réserves

- La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. ETV
- La GNT sera recompactée côté entrée Police. ETV
- Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police,
entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? MAIRIE / ETV
- *Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante*
- Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. ETV
- Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - attente enrobé. ETV
- Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre (8 unités) + finition raccordements cunettes. ETV
- Propreté générale à faire. ETV
- Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques. MAIRIE
- *Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser
et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E.* MAIRIE
- Attente DOE (dématérialisé ok). ETV

PHOTOS du site ci-joint.

Réserve liée au parfait achèvement

- RAS
- *L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers
soient sensibilisés sur les bonnes pratiques.*

