

TRAVAUX POUR L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU CENTRE EQUESTRE « LA CRAVACHE » A PLUM

COMPTE-RENDU N°01 DE LA REUNION DE CHANTIER Du 13 octobre 2025 - semaine 42

1 INTERVENANTS

(I : Invité - P : Présent – AE : Absent excusé – AN : Absent non excusé – D : diffusion)

	Représentant	Tél.	Mob.	Fax/e-mail	I	P	AE	AN	D
MAITRISE D'OUVRAGE									
Mairie du MONT-DORE	M. KATJAWAN	43.72.23	73.53.93	jocelyn.katjawan@ville-montdore.nc			X		X
MAITRISE D'ŒUVRE									
BECIB	Mme DEVALLEZ	27 85 78	75.23.28	e.devallez@becib.nc	X	X			X
ENTREPRISE TITULAIRE									
ETV	M. VERDEGEM M. MERIEL		77.90.22 76.18.10	etv@etv.nc Assist.pilote2@etv.nc	X	X			X X
PARTENAIRES									
LA CRAVACHE	M. VALEE Eric Mme CHUQUET		93.12.33 53.46.12						

2 ORDRE DU JOUR

- > Démarrage des travaux.
- > Validation de la zone d'installation du chantier.
- > Présentation du planning de l'opération.

3 REMARQUES SUR CR PRECEDENT

RAS.

NOTA : En l'absence d'observations sous 48h, le présent CR est considéré comme accepté sans réserve.

De manière générale, il ne saurait être apporté de remarque par les intervenants qui ne sont pas ou partiellement présents à la réunion de chantier.

Mairie du MONT-DORE / BECIB / LA CRAVACHE GDE / CR réunion de chantier

Numéro DNS	Version	Modification : ordre	Date
2025BEC010/CR001	1	A	13 / 10 / 2025

4 POINTS EXAMINES

POINTS ADMINISTRATIFS	ACTION
CONTRAT : > Signé par le maître d'ouvrage et l'entreprise. > Démarrage en date du 13/10/2025. - Durée des travaux 1 mois, y compris préparation = fin au 12/11/2025. SOUS-TRAITANCE : > De manière générale, déclaration de sous-traitance à fournir avec les documents administratifs. MOA : > Sera présent à la prochaine réunion. > ETV demande la clé du portail côté Police municipale.	MOA
POINTS TECHNIQUES	ACTION
<u>TRAVAUX PRELIMINAIRES, ESSAIS / CONTROLE</u> TRAVAUX PRELIMINAIRES : > Fourniture du PAQ = fait > Réunion de coordination avant démarrage avec l'exploitant = fait le vendredi 10/10/2025. > Zone de stockage à définir en concertation avec l'exploitant = OK > Autorisation de voirie pour les traversées = à faire ESSAIS / CONTROLES : > Transmettre les fiches techniques des matériaux avant mise en œuvre = OK DOE : > Fiches techniques et d'agrément > Essais et contrôles > Plan de récolements > Journal de chantier <u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u> > Approvisionnement des matériaux en cours. Déplacer le stockage fait le long de la voirie sur la zone de stockage identifiée ce jour sur le site. > L'exploitant a bien démonté les clôtures. Balise par ETV du chemin entre boxes amont et carrière pour lisibilité de l'exploitant pendant la durée des travaux sur les paddocks. > L'exploitant demande si les installations existantes derrière les boxes peuvent être partiellement conservées car l'état ne permet pas un déplacement = ETV à priori ok. > Abri présent dans le paddock à déplacer par l'exploitant = demande de devis à l'entreprise. > Mise en œuvre d'une zone en GNT d'ici la semaine prochaine pour constater la bonne fermeture du matériau. > L'exploitant demande que le matériau 6/10 décaissé en face des boxes puissent être mis en œuvre sur la voie d'accès non traitée dans le programme, en aval = Ce n'est pas possible, le matériau est prévu en réemploi dans les zones de remblai.	ETV/MOA ETV ETV CLUB/ETV

ASSAINISSEMENT

- > **Traversée busée et fossés projetés en amont des boxes à implanter pour la prochaine réunion pour ajustement avant travaux (racines, linéaire de l'ouvrage enterré...).**
Il serait pertinent de limiter l'ouvrage enterré avant d'ajouter un fossé de protection au plus près des boxes car le club constate des écoulements importants malgré le nettoyage du fossé présent juste en amont, en pied de talus.
- > Attention aux pentes des ouvrages.
- > L'exploitant doit noter que le chemin vers la carrière sera coupé quelques heures pendant la reprise de la traversée busée. Semaine prochaine.

ETV

CLUB

DIVERS

- > Attention à la poussière.
- > Attention à la bonne gestion des déchets.

ETV

5 AVANCEMENT, PLANNING

AVANCEMENT

FAIT

- > Fiches techniques des matériaux remises.
- > Amenée des matériaux en cours.
- > RDV de coordination avec l'exploitant fait.

PREVISIONS

- > Matérialisation de la zone de stockage des matériaux à l'intérieur du site.
Ramener les matériaux à l'intérieur du site.
- > Balisage du chemin entre boxes amont et carrière pour lisibilité de l'exploitant pendant la durée des travaux sur les paddocks.
- > Décaissement du matériau 6/10 devant les boxes et stockage sur les zones de remblai en aval.
- > Mise en œuvre d'une première couche de GNT en face des boxes.
- > Début du reprofilage des paddocks.
- > Implantation des ouvrages d'assainissement en amont des boxes pour ajustement.

INTEMPERIES, ALEAS, PLANNING

INTEMPERIES, ALEAS

RAS.

PLANNING

MARCHE	
Début période de préparation : OS de démarrage	13 / 10 / 25
Délais contractuel	1 mois
Fin du délai contractuel	12 / 11 / 25
INTEMPERIES	
Intempéries depuis dernière réunion (en jours)	0 j
Cumul intempéries (jours ouvrables)	
Fin du délai avec intempéries	
PROLONGATIONS	
Prolongations	
Fin du délai des travaux de construction avec intempéries et prolongations	
RETARD	
Retard prévisionnel (en jours calendaires)	0
Retard effectif (en jours calendaires)	0

6 SECURITE, ENVIRONNEMENT

- > Attention à faire respecter règles de sécurité : port des E.P.I, balisage....
- > Attention, le site présente un fort risque de poussière, arrosage à prévoir en conséquence.
- > Préserver le site de toute forme de pollution.
Le chantier devra être propre et nettoyé régulièrement. Attention au tri des déchets.
- > Attention à la propreté générale des abords du chantier (voirie municipale et accès).
- > En cas de tranchée ou excavation en sur profondeur (supérieur à 1m30), évaser la tranchée ou la blinder.
- > Mettre des capuchons en plastique à l'ensemble des piquets et fers à béton.
- > Respect du code de la route de Nouvelle Calédonie,
Transport de matériaux respect des PTAC.
- > Horaires de travail à respecter.

PROCHAINE REUNION
Lundi 20 octobre 2025 à 9h30 sur site

POUR BECIB, E. DEVALLEZ