

**TRAVAUX POUR L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES
EAUX PLUVIALES DU CENTRE EQUESTRE « LA CRAVACHE » A PLUM**

COMPTE-RENDU N°02 DE LA RÉUNION DE CHANTIER
Du 24 octobre 2025 - semaine 43

1 INTERVENANTS

(I : Invité - P : Présent – AE : Absent excusé – AN : Absent non excusé – D : diffusion)

	Représentant	Tél.	Mob.	Fax/e-mail	I	P	AE	AN	D
MAÎTRISE D'OUVRAGE									
Mairie du MONT-DORE	M. KATJAWAN	43.72.23	73.53.93	jocelyn.katjawan@ville-montdore.nc		X			X
MAÎTRISE D'ŒUVRE									
BECIB	Mme DEVALLEZ	27 85 78	75.23.28	e.devallez@becib.nc	X	X			X
ENTREPRISE TITULAIRE									
ETV	M. VERDEGEM M. MERIEL		77.90.22 76.18.10	etv@etv.nc Assist.pilote2@etv.nc	X	X			X X
PARTENAIRES									
LA CRAVACHE	M. VALEE Eric Mme CHUQUET		93.12.33 53.46.12						

2 ORDRE DU JOUR

> Suivi des travaux.

3 REMARQUES SUR CR PRECEDENT

RAS.

NOTA : En l'absence d'observations sous 48h, le présent CR est considéré comme accepté sans réserve.

De manière générale, il ne saurait être apporté de remarque par les intervenants qui ne sont pas ou partiellement présents à la réunion de chantier.

4

POINTS ADMINISTRATIFS	ACTION
CONTRAT : > Signé par le maître d'ouvrage et l'entreprise. Copie remise à BECIB ce jour. > Démarrage en date du 13/10/2025. Durée des travaux 1 mois. SOUS-TRAITANCE : > De manière générale, déclaration de sous-traitance à fournir avec les documents administratifs. MOA : > ETV demande la clé du portail côté Police municipale = OK. > Situation de travaux = facture de l'entreprise accompagné du DQE visé par le MOE	ETV
POINTS TECHNIQUES	ACTION
<u>TRAVAUX PRELIMINAIRES, ESSAIS / CONTROLE</u> TRAVAUX PRELIMINAIRES : > Fourniture du PAQ = fait > Réunion de coordination avant démarrage avec l'exploitant = fait le vendredi 10/10/2025. > Zone de stockage à définir en concertation avec l'exploitant = OK > Autorisation de voirie pour les traversées = ETV demande en cours. ESSAIS / CONTROLES : > Transmettre les fiches techniques des matériaux avant mise en œuvre = OK DOE : > Fiches techniques et d'agrément > Essais et contrôles > Plan de récolements > Journal de chantier <u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u> > Approvisionnement des matériaux en cours. Déplacer le stockage fait le long de la voirie sur la zone de stockage identifiée ce jour sur le site = fait > Balisage par ETV du chemin entre boxes amont et carrière pour lisibilité de l'exploitant pendant la durée des travaux sur les paddocks. > L'exploitant demande si les installations existantes derrière les boxes peuvent être partiellement conservées car l'état ne permet pas un déplacement = ETV à priori ok. > Abri dans le paddock à déplacer par l'exploitant = devis demandé à l'entreprise, en cours. Le club doit faire les plots de fondation. > Mise en œuvre d'une zone en GNT d'ici la semaine prochaine pour constater la bonne fermeture du matériau = constat ce jour OK. ETV avertit que conserver la bonne fermeture du matériau demandera de l'entretien. > Mise en œuvre du C1B3 sur la piste le long des paddocks Sud = en cours. Le terrain a été remanié au Sud. Respecter le paddock mis en œuvre par le club, reprofiler la surface pour la bonne gestion des eaux au besoin.	ETV/MOA ETV CLUB/ETV MOA ETV

> L'exploitant demande que le matériau 6/10 décaissé en face des boxes puissent être mis en œuvre sur la voie d'accès non traitée dans le programme, en aval = Ce n'est pas possible, le matériau est prévu en réemploi dans les zones de remblai. En revanche, il semble possible de récupérer une partie du matériau C1B3 qui ne pourra pas être mis en œuvre au niveau de la zone paddock déjà remaniée par le club = MOA ok si aucune incidence financière. > Mise en œuvre de la scorie sur la carrière = en cours. L'entreprise a ajusté le projet en fonction des flashes identifiés avec la pluie. > Le nivellement des paddocks doit être ajusté car il est constaté des écarts altimétriques entre le TN existant et l'état des lieux support du projet = L'entreprise s'adaptera en respectant les objectifs du projet (créer des pentes vers les fossés reprofilés. En cours	ETV/MOA ETV ETV/MOA
<u>ASSAINISSEMENT</u> > Traversée busée et fossés projetés en amont des boxes = Ok pour l'implantation / linéaires modifiés vus ce jour + dévoiement du fossé en bordure des paddocks supérieurs. Limiter l'ouvrage enterré afin d'ajouter un fossé de protection au plus près des boxes = En cours > Le nivellement des paddocks doit être ajusté car il est constaté des écarts altimétriques entre le TN existant et l'état des lieux support du projet = RAS pour le fossé des paddocks Nord ; mais ajustements à faire sur le fossé drainant les eaux des paddocks Sud. Le fossé sera penté en totalité vers le Sud ? Faisabilité à confirmer par l'entreprise. Si c'est le cas, l'ouvrage en traversée de la piste ne sera pas à changer. > Attention aux pentes des ouvrages. > L'exploitant doit noter que le chemin vers la carrière sera coupé quelques heures pendant la reprise de la traversée busée. <u>DIVERS</u> > Attention à la poussière. > Attention à la bonne gestion des déchets. > PM, cours le mercredi de 13h à 16h et le jeudi de 8h à 12h une semaine sur deux (S44/S46...).	ETV ETV ETV/MOE MOA

5 AVANCEMENT, PLANNING

AVANCEMENT

FAIT

- > Amenée des matériaux à l'intérieur du site.
- > Décapage du 6/10 en façade des boxes et mise en œuvre partielle de la GNT pour validation.
- > Dépôt du 6/10 au niveau des paddocks.
- > Reprofilage des paddocks en cours.
- > Mise en œuvre de la scorie au centre du manège.
- > Reprofilage du fossé existant derrière les boxes.
- > Profilage du fossé le long des paddocks Nord en cours.

PREVISIONS

- > Suite (et fin ?) du reprofilage des paddocks et de la piste le long des paddocks.
- > Suite et fin de la mise en œuvre de la scorie.
- > Suite profilage des fossés le long des paddocks (Sud).
- > Autorisation de voirie pour les travaux à réaliser en dehors du site.

INTEMPERIES, ALEAS, PLANNING

INTEMPERIES, ALEAS

21 / 22 / 23 / 24 Octobre.

PLANNING

MARCHE	
Début période de préparation : OS de démarrage	13 / 10 / 25
Délais contractuel	1 mois
Fin du délai contractuel	12 / 11 / 25
INTEMPERIES	
Intempéries depuis dernière réunion (en jours)	4 j
Cumul intempéries (jours ouvrables)	4 j
Fin du délai avec intempéries	18 / 11 / 25
PROLONGATIONS	
Prolongations	-
Fin du délai des travaux de construction avec intempéries et prolongations	-
RETARD	
Retard prévisionnel (en jours calendaires)	0
Retard effectif (en jours calendaires)	0

6 SECURITE, ENVIRONNEMENT

- > Attention à faire respecter règles de sécurité : port des E.P.I, balisage....
- > Attention, le site présente un fort risque de poussière, arrosage à prévoir en conséquence.
- > Préserver le site de toute forme de pollution.
Le chantier devra être propre et nettoyé régulièrement. Attention au tri des déchets.
- > Attention à la propreté générale des abords du chantier (voirie municipale et accès).
- > En cas de tranchée ou excavation en sur profondeur (supérieur à 1m30), évaser la tranchée ou la blinder.
- > Mettre des capuchons en plastique à l'ensemble des piquets et fers à béton.
- > Respect du code de la route de Nouvelle Calédonie,
Transport de matériaux respect des PTAC.

> Horaires de travail à respecter.

PROCHAINE REUNION
Vendredi 31 octobre 2025 à 8h30 sur site

POUR BECIB, E. DEVALLEZ