

TRAVAUX POUR L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU CENTRE EQUESTRE « LA CRAVACHE » A PLUM

COMPTE-RENDU N°03 DE LA REUNION DE CHANTIER Du 31 octobre 2025 - semaine 44

1 INTERVENANTS

(I : Invité - P : Présent – AE : Absent excusé – AN : Absent non excusé – D : diffusion)

	Représentant	Tél.	Mob.	Fax/e-mail	I	P	AE	AN	D
MAITRISE D'OUVRAGE									
Mairie du MONT-DORE	M. KATJAWAN	43.72.23	73.53.93	jocelyn.katjawan@ville-montdore.nc	X		X		X
MAITRISE D'ŒUVRE									
BECIB	Mme DEVALLEZ	27 85 78	75.23.28	e.devallez@becib.nc	X	X			X
ENTREPRISE TITULAIRE									
ETV	M. VERDEGEM M. MERIEL		77.90.22 76.18.10	etv@etv.nc Assist.pilote2@etv.nc	X	X			X X
PARTENAIRES									
LA CRAVACHE	M. VALEE Eric Mme CHUQUET		93.12.33 53.46.12						

2 ORDRE DU JOUR

> Suivi des travaux.

3 REMARQUES SUR CR PRECEDENT

RAS.

NOTA : En l'absence d'observations sous 48h, le présent CR est considéré comme accepté sans réserve.

De manière générale, il ne saurait être apporté de remarque par les intervenants qui ne sont pas ou partiellement présents à la réunion de chantier.

4 POINTS EXAMINES

POINTS ADMINISTRATIFS	ACTION
CONTRAT : > Démarrage en date du 13/10/2025. Durée des travaux 1 mois. SOUS-TRAITANCE : > De manière générale, déclaration de sous-traitance à fournir avec les documents administratifs. MOA : > Situation de travaux = facture de l'entreprise accompagné du DQE visé par le MOE	ETV
POINTS TECHNIQUES	ACTION
<u>TRAVAUX PRELIMINAIRES, ESSAIS / CONTROLE</u> TRAVAUX PRELIMINAIRES : > Fourniture du PAQ = fait > Réunion de coordination avant démarrage avec l'exploitant = fait le vendredi 10/10/2025. > Zone de stockage à définir en concertation avec l'exploitant = OK > Autorisation de voirie pour les traversées = OK ESSAIS / CONTROLES : > Transmettre les fiches techniques des matériaux avant mise en œuvre = OK DOE : > Fiches techniques et d'agrément > Essais et contrôles > Plan de récolements > Journal de chantier <u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u> > Au besoin, balisage par ETV du chemin entre boxes amont et carrière pour lisibilité de l'exploitant pendant la durée des travaux sur les paddocks. > L'exploitant demande si les installations existantes derrière les boxes peuvent être partiellement conservées car l'état ne permet pas un déplacement = ETV à priori ok. > Abri dans le paddock à déplacer par l'exploitant = devis demandé à l'entreprise, en cours. Le club doit faire les plots de fondation. > Mise en œuvre de la GNT devant les boxes CLUB = constat le 24/11 OK, à faire ETV avertit que conserver la bonne fermeture du matériau demandera de l'entretien. > Mise en œuvre de la GNT devant les boxes POLICE = en cours La police est présente ce jour et dit craindre les cailloux apparents. Le MOE rappelle que l'état de surface a été validée par le club et la mairie le 24/10 ; que les blocs non conformes à la granulométrie doivent être enlevés. ETV confirme que le travail est en cours. Sans ces informations, la police a fait un rapport à l'attention de la mairie. Pour rappel et mémoire sur les choix de conception validés par la mairie = la GNT permet une fermeture conforme aux attentes exprimées par le club à court terme ; et au besoin, une fermeture aisée à moyen terme (bicouche / enrobé...). > Mise en œuvre du C1B3 sur la piste le long des paddocks Sud = en cours.	ETV/MOA ETV CLUB/MOA ETV/MOA ETV

ETV/MOAETV/MOA
ETV

MOA/ETV

ASSAINISSEMENT

ETV

CLUB/MOA

ETV/MOE

ETV

DIVERS

MOA

■ AVANCEMENT

FAIT

- > Reprofilage des paddocks et de la carrière en cours.
- > Fossé le long des paddocks Sud en cours jusqu'à l'exutoire Sud. Fossés amont en cours.
- > GNT côté Police commencée.
- > Autorisation de voirie pour les travaux à réaliser en dehors du site.

PREVISIONS

- > Suite et fin du reprofilage des paddocks et de la piste le long des paddocks.
 - > Suite et fin de la mise en œuvre de la scorie.
 - > Suite GNT.
 - > Suite fossés.
 - > Début des cunettes bétonnées.
- Attention à vérifier les pentes avant.**

INTEMPERIES, ALEAS, PLANNING

INTEMPERIES, ALEAS

21 / 22 / 23 / 24 Octobre.

PLANNING

MARCHE	
Début période de préparation : OS de démarrage	13 / 10 / 25
Délais contractuel	1 mois
Fin du délai contractuel	12 / 11 / 25
INTEMPERIES	
Intempéries depuis dernière réunion (en jours)	0 j
Cumul intempéries (jours ouvrables)	4 j
Fin du délai avec intempéries	18 / 11 / 25
PROLONGATIONS	
Prolongations	-
Fin du délai des travaux de construction avec intempéries et prolongations	-
RETARD	
Retard prévisionnel (en jours calendaires)	0
Retard effectif (en jours calendaires)	0

6 SECURITE, ENVIRONNEMENT

- > Attention à faire respecter règles de sécurité : port des E.P.I., balisage....
- > Attention, le site présente un fort risque de poussière, arrosage à prévoir en conséquence.
- > Préserver le site de toute forme de pollution.
Le chantier devra être propre et nettoyé régulièrement.
Attention au tri des déchets.
- > Attention à la propreté générale des abords du chantier (voirie municipale et accès).
- > En cas de tranchée ou excavation en sur profondeur (supérieur à 1m30), évaser la tranchée ou la blinder.
- > Mettre des capuchons en plastique à l'ensemble des piquets et fers à béton.

- > Respect du code de la route de Nouvelle Calédonie,
Transport de matériaux respect des PTAC.
- > Horaires de travail à respecter.

7 PHOTOS



Profilage paddocks Sud en cours



Fossé paddocks Sud



Début GNT paddocks Police



Fossés amont en cours



Propreté zone extérieure (photo pour mémoire du 15/10/2025)



Photos mise en œuvre GNT (pour mémoire du 24/10/2025)

PROCHAINE REUNION
Vendredi 7 novembre 2025 à 8h30 sur site

POUR BECIB, E. DEVALLEZ

Mairie du MONT-DORE / BECIB / LA CRAVACHE GDE / CR réunion de chantier

Numéro DNS	Version	Modification : ordre	Date
2025BEC010/CR003	1	A	31 / 10 / 2025