

TRAVAUX POUR L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU CENTRE EQUESTRE « LA CRAVACHE » A PLUM

COMPTE-RENDU N°04 DE LA RÉUNION DE CHANTIER Du 07 novembre 2025 - semaine 45

1 INTERVENANTS

(I : Invité - P : Présent – AE : Absent excusé – AN : Absent non excusé – D : diffusion)

	Représentant	Tél.	Mob.	Fax/e-mail	I	P	AE	AN	D
MAITRISE D'OUVRAGE									
Mairie du MONT-DORE	M. KATJAWAN	43.72.23	73.53.93	jocelyn.katjawan@ville-montdore.nc	X	X			X
MAITRISE D'ŒUVRE									
BECIB	Mme DEVALLEZ	27 85 78	75.23.28	e.devallez@becib.nc	X	X			X
ENTREPRISE TITULAIRE									
ETV	M. VERDEGEM M. MERIEL		77.90.22 76.18.10	etv@etv.nc Assist.pilote2@etv.nc	X	X			X X
PARTENAIRES									
LA CRAVACHE	M. VALEE Eric Mme CHUQUET		93.12.33 53.46.12						

2 ORDRE DU JOUR

- > Suivi des travaux.

3 REMARQUES SUR CR PRECEDENT

Le CR 03 a été corrigé afin de noter l'absence excusée de M. KATJAWAN.

NOTA : En l'absence d'observations sous 48h, le présent CR est considéré comme accepté sans réserve.

De manière générale, il ne saurait être apporté de remarque par les intervenants qui ne sont pas ou partiellement présents à la réunion de chantier.

4 POINTS EXAMINES

POINTS ADMINISTRATIFS	ACTION
CONTRAT : > Démarrage en date du 13/10/2025. Durée des travaux 1 mois. SOUS-TRAITANCE : > De manière générale, déclaration de sous-traitance à fournir avec les documents administratifs. MOA : > Situation de travaux = facture de l'entreprise accompagné du DQE visé par le MOE.	ETV
POINTS TECHNIQUES	ACTION
<u>TRAVAUX PRELIMINAIRES, ESSAIS / CONTROLE</u> TRAVAUX PRELIMINAIRES : > Fourniture du PAQ = fait > Réunion de coordination avant démarrage avec l'exploitant = fait le vendredi 10/10/2025. > Zone de stockage à définir en concertation avec l'exploitant = OK > Autorisation de voirie pour les traversées = OK ESSAIS / CONTROLES : > Transmettre les fiches techniques des matériaux avant mise en œuvre = OK DOE : A COMMENCER. Le rendu sera dématérialisé – vu avec le MOA ce jour. > Fiches techniques et d'agrément > Essais et contrôles > Plan de récolements > Journal de chantier > Note sur l'entretien des ouvrages <u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u> > Au besoin, balisage par ETV du chemin entre boxes amont et carrière pour lisibilité de l'exploitant pendant la durée des travaux sur les paddocks. > L'exploitant demande si les installations existantes derrière les boxes peuvent être partiellement conservées car l'état ne permet pas un déplacement = ETV à priori ok. > Abri dans le paddock à déplacer par l'exploitant = devis demandé à l'entreprise, en cours. Le club doit d'abord faire les plots de fondation = Si ce n'est pas fait la semaine prochaine, le reprofilage des paddocks sera terminé en l'état. > Mise en œuvre de la GNT devant les boxes CLUB = constat le 24/11 OK pour tous, à faire ETV avertit que conserver la bonne fermeture du matériau demandera de l'entretien. BECIB demande à l'entreprise que le DOE inclue une note sur l'entretien des ouvrages = en cours. > Mise en œuvre de la GNT devant les boxes POLICE = La police a transmis un rapport stipulant craindre le matériau mis en œuvre. La Police était présente lors du RDV de chantier du 31/10, le MOE a rappelé que l'état de surface avait été validé par le club et la mairie le 24/10 ; que les blocs non conformes à la granulométrie doivent encore être enlevés ; que le travail est en cours. La police sera à nouveau présente le 14/11 ; il sera décidé de travaux modificatifs (amenée scorie ?) selon constat sur site en présence de tous.	ETV/MOA CLUB/MOA ETV ETV MOA/ETV

Pour rappel et mémoire sur les choix de conception validés par la mairie = la GNT permet une fermeture conforme aux attentes exprimées par le club à court terme ; et au besoin, une fermeture aisée à moyen terme (bicouche / enrobé...). > Mise en œuvre du C1B3 sur la piste le long des paddocks Sud = en cours. Le terrain a été remanié au Sud = Respecter le paddock mis en œuvre par le club, reprofiler la surface pour la bonne gestion des eaux = FAIT > L'exploitant demande que le matériau 6/10 décaissé en face des boxes puissent être mis en œuvre sur la voie d'accès non traitée dans le programme en aval = Ce n'est pas possible, le matériau est prévu en réemploi dans les zones de remblai.	ETV
En revanche, il semble possible de récupérer une partie du matériau C1B3 qui ne pourra pas être mis en œuvre au niveau de la zone paddock déjà remaniée par le club = ATTENTE DECISION BOXES POLICE > Mise en œuvre de la scorie sur la carrière = en cours. L'entreprise a ajusté le projet en fonction des flashes identifiés avec la pluie. > Le nivellement des paddocks doit être ajusté car il est constaté des écarts altimétriques entre le TN existant et l'état des lieux support du projet = L'entreprise s'adaptera en respectant les contraintes techniques et les coûts. FAIT, RAS	ETV
<u>ASSAINISSEMENT</u> > Traversée busée et fossés projetés en amont des boxes = en cours. Pour mémoire, il a été convenu de replacer le fossé entre les arbres malgré les racines afin de laisser le club jouir des chemins en amont et en aval. C'est une contrainte imposée à l'entreprise dans l'intérêt du club. Le club constate le bon avancement des travaux et comprend la profondeur nécessaire du fossé – aucune plainte en RDV ce jour. > Le fossé des paddocks sud a été penté en totalité vers le Sud pour répondre aux écarts topographiques entre le levé et l'existant = ouvrage en traversée de la piste ne sera pas changé. Un autre ouvrage enterré a été réalisé en remplacement de cette prestation, afin de maintenir un chemin entre le Sud des paddocks aval et les paddocks amont. > Cunettes en cours. Etat du béton OK, propreté générale OK. Attention aux pentes des ouvrages.	ETV ETV/MOA ETV
<u>DIVERS</u> > Attention, coactivité avec l'entreprise BAJA. ⇒ L'entreprise BAJA doit absolument compacter ses fouilles. ⇒ Noter que le reprofilage des paddocks étaient achevés la semaine dernière. L'entreprise BAJA a traversé les paddocks avec des engins ; elle a fait des fouilles et stocké des terres à de nombreux endroits. Il faut remettre en forme le terrain préparé par ETV. URGENT, récolements ETV dans 2 semaines. ⇒ L'entreprise BAJA réalise une tranchée en traversée du fossé en limite des paddocks Sud. Il faut reconstituer le fossé en urgence (attention au compactage), la cunette bétonnée doit être mise en œuvre la semaine prochaine. > Attention à la poussière. > PM, cours le mercredi de 13h à 16h et le jeudi de 8h à 12h une semaine sur deux (S44/S46...).	MOA

5 AVANCEMENT, PLANNING

AVANCEMENT

FAIT

- > Reprofilage des paddocks terminé.
- > Fossé le long des paddocks Sud = profilage OK, cunettes en cours (30%).
- > Autorisation de voirie pour les travaux à réaliser en dehors du site = arrêtés reçus.

PREVISIONS

- > Suite et fin piste aval.
- > Suite et fin de la mise en œuvre de la scorie sur la carrière.
- > Suite et fin GNT.
- > Fin des cunettes, début des têtes d'ouvrage.
- > Reprise des traversées de voirie.

INTEMPERIES, ALEAS, PLANNING

INTEMPERIES, ALEAS

21 / 22 / 23 / 24 Octobre.

PLANNING

MARCHE	
Début période de préparation : OS de démarrage	13 / 10 / 25
Délais contractuel	1 mois
Fin du délai contractuel	12 / 11 / 25
INTEMPERIES	
Intempéries depuis dernière réunion (en jours)	0 j
Cumul intempéries (jours ouvrables)	4 j
Fin du délai avec intempéries	18 / 11 / 25
PROLONGATIONS	
Prolongations	-
Fin du délai des travaux de construction avec intempéries et prolongations	-
RETARD	
Retard prévisionnel (en jours calendaires)	0
Retard effectif (en jours calendaires)	0

6 SECURITE, ENVIRONNEMENT

- > Attention à faire respecter règles de sécurité : port des E.P.I, balisage....
- > Attention, le site présente un fort risque de poussière, arrosage à prévoir en conséquence.
- > Préserver le site de toute forme de pollution.
Le chantier devra être propre et nettoyé régulièrement.
Attention au tri des déchets.
- > Attention à la propreté générale des abords du chantier (voirie municipale et accès).
- > En cas de tranchée ou excavation en sur profondeur (supérieur à 1m30), évaser la tranchée ou la blinder.
- > Mettre des capuchons en plastique à l'ensemble des piquets et fers à béton.
- > Respect du code de la route de Nouvelle Calédonie,
Transport de matériaux respect des PTAC.
- > Horaires de travail à respecter.

7 PHOTOS



Fossé amont derrière les boxes fait, cunette en cours



Fossé de protection ajouté contre les boxes



Traversée busée amont faite



Fossé amont terminé, OT à faire



Différence entre la GNT et le poussier
 devant les boxes de la Police



Paddock aval nord et cunette en cours



Fossé paddocks aval sud et ajout de la traversée busée vers les boxes Police



Travaux de l'entreprise BAJA



Travaux de l'entreprise BAJA

PROCHAINE REUNION = OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
 Vendredi 14 novembre 2025 à 8h30 sur site

POUR BECIB, E. DEVALLEZ