

SUIVI DE LA LEVEE DES RESERVES - le 08/01/2026

Désignation

Réserves

- La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. OK
- La GNT sera recompactée côté entrée Police. OK
- Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police, entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? La mairie complète, réserve levée.
- Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante
- Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. OK
- Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours – enrobé en cours. OK
- Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre + finition raccordements cunettes / épaulements. OK
- Propreté générale à faire. OK
- Attention, les terres stockées en bordure du fossé aval Est doivent être évacuées. FAIT
Le MOA veut bien accorder un peu de temps à l'entreprise (absence d'engins sur site). janv-26
- Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques. RAS
- Noter qu'il y a eu de fortes pluies, le club et tous ce jour constatons le bon fonctionnement des ouvrages.
- En revanche, stagnation d'eau en rive Est des paddocks aval. Pourquoi ? – Il est constaté que le club a enfoui des conduites d'eau en faisant des monticules de terre. Ces reprofilages intervenus après travaux contraignent le bon écoulement. ETV accepte de reprofiler partiellement tout de même. OK
- Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. OK
- Attente DOE (dématérialisé ok). OK

PHOTOS du site le 06/01/2026 ci-joint.

Réserve liée au parfait achèvement

- L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers soient sensibilisés sur les bonnes pratiques. OK - DOE